

**רישוי עסקים/נכסים**

**טופס מס' 27**

אישור על בדיקת תקינות למערכת הגז והתאמתה לתקן 158 (חלק 4)  
**טופס ד-6: דוח בדיקה שנתית של מתקן גפ"מ שהמכשירים מותקנים בו במפלס נמוך**

תאריך: \_\_\_\_\_

**לכבוד:**

מפקח הגנה מאש - \_\_\_\_\_

מדור הגנה מאש - \_\_\_\_\_

פרטי בית העסק :									
מס' תיק ברשות הכבאות		שם העסק		מהות העסק		ח.פ.ע.מ.ע.ר.ו.ת"ז			
כתובת למשלוח דואר :									
יישוב		רחוב		מס' בית		מיקוד		ת"ד	
פרטי התקשרות איש קשר ראשי :									
שם מלא		תפקיד		מס' נייד		כתובת דואר אלקטרוני			

ת"י 158 חלק 4 (אפריל 2016)

**טופס ד-6**

**דוח בדיקה שנתית של מתקן גפ"מ שהמכשירים מותקנים בו במפלס נמוך**

הערה:

בסעיפים המסומנים ב⊕ אם נמצא ליקוי יש להפסיק מיד את הספקת הגפ"מ למתקן או למכשיר, עד לתיקון הליקוי.

שם הלקוח \_\_\_\_\_

מספר שוטף \_\_\_\_\_

מספר צרכן \_\_\_\_\_

כתובת : \_\_\_\_\_

ספק הגז : \_\_\_\_\_

סוג המתקן : פרטי/מסחרי/אחר : \_\_\_\_\_

בדיקה תקופתית קודמת נערכה בתאריך: \_\_\_\_\_

(דף 1 מתוך 3)

טופס זה הורד מאתר האינטרנט של הרשות הארצית לכבאות והצלה .

אין לערוך שינויים בטופס זה

מס' ה'סעיף בת"י 158 חלק 3	מס' ה'סעיף בת"י 158 חלק 3	מתאים	לא מתאים	לא ישים	מס' הבדיקה	מס' ה'סעיף בת"י 158 חלק 3
<b>בדיקה חזותית</b>						<b>א.</b>
					קיים אבזר בטיחות ללהבה	1+⊕
					קיים מתקן יניקה, הכולל תעלות פינוי הגזים אל מחוץ לבניין	2+⊕
					ודא כי המפוח מחוץ למסלול זרימת האוויר או מסוג מוגן התפוצצות	3+⊕
					ודא שהתעלות קשיחות ומקובעות	4
					מערכות האוורור כוללת חיישן לזרימת אוויר וברז ביטחון מופעל מרחוק או מפקד מסוג "בדרך כלל סגור" (NC), המותקן לפני הכניסה למקום הנמוך	5+⊕
					וודא קיום גלאי גז המותקן בגובה עד 30 ס"מ מהרצפה בקרבת המכשיר הצורך גפי"מ ו/או בתוך מאצרה	6+⊕
					אם יש מאצרה, דופן המאצרה גבוהה מאבזרי הגז במכשיר	7+⊕
					ודא כי קטעי הצנרת מחוברים ביניהם בריתוך או בהלחמה	8
					<b>בדיקת אטימות מערכת הגז בלחץ השימוש</b> המערכת אטומה, ואין ירידת לחץ בבדיקה במשך 15 דקות. <b>הערה:</b> הבדיקה חלה על מערכת הגז החל בברז הביטחון המפוקד הנמצא מחוץ למקום הנמוך ועד לחיבור למכשיר	ב+⊕
<b>בדיקת הפעלה של מערכת ההתראה</b>						<b>ג+⊕</b>
					ודא כי אבזר הבטיחות מפסיק את הספקת הגז בעת כיבוי הלהבה	1
					ודא כי הברז המפוקד מפסיק את זרימת הגז במקרה של הפסקת פעולת מערכת האוורור או גילוי הגז	2

(דף 2 מתוך 3)

טופס זה הורד מאתר האינטרנט של הרשות הארצית לכבאות והצלה .  
אין לערוך שינויים בטופס זה

**ד. סיכום מבצע הבדיקה**

המתקן נמצא תקין בהתאם לדרישות נספח זה.

נמצאו ליקויים כמפורט להלן, ויש לתקן אותם לא יאוחר מ\_\_\_\_\_

הספקת הגז למתקן נותקה עקב ליקויים חמורים כמפורט להלן:

---

---

---

---

הערות נוספות\_\_\_\_\_

שם מבצע הבדיקה \_\_\_\_\_ מספר תעודת מתקין גז \_\_\_\_\_

כתובת \_\_\_\_\_ מס' טלפון \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
חתימת מבצע הבדיקה

\_\_\_\_\_  
תאריך הבדיקה

**אישור הלקוח:**

אני מאשר שנערכה בדיקת מתקן הגזי ומנמסר לי עותק של טופס הבדיקה על ידי מבצע הבדיקה.

\_\_\_\_\_  
חתימה

\_\_\_\_\_  
שם

\_\_\_\_\_  
תאריך

(דף 3 מתוך 3)